

Harmonogram Mišákova 16 Olomouc stoupačka č.1

Termín	Místo	Postup prací
Po 23. až Pá 27. dubna	sklepy	přípravné práce
Út 24. dubna až Čt 26. dubna	sklepy	odstávka vody, celý dům 8-16hod
Čt 26. dubna	sklepy	odstávka plynu, celý dům 8-15hod. Mezi 15-17 hod. nutná přítomnost ve všech bytech
Ne 29. dubna	stoupačka č.1	demontáž jader za WC - bourání vyzděných jader za WC
Po 30. dubna	stoupačka č.1	demontáž stoupačky odpadů
Út 1. května	stoupačka č.1	demontáž stoupaček vody a plynu, montáž nové stoupačky odpadů
St 2. května	stoupačka č.1	montáž stoupaček vody a plynu
Čt 3. května	stoupačka č.1	zprovoznění stoupaček vody a plynu
Pá 4. května	stoupačka č.1	zapravení prostupů mezi byty - dokončovací práce

Ve čtvrtek 26 dubna v době mezi 15:00 - 17:00 proběhne odvzdušnění plynovodu v bytech. Žádáme obyvatele domu o přítomnost v bytech.

OMEZENÍ POUŽITÍ WC V BYTECH : Během přípravných prací v týdnu od pondělí 23. dubna do pátku 27. dubna nebude v bytech omezeno použití WC.

Při nedělní demontáži jader bude v bytech se závěsným WC demontován také modul WC a tudíž již od neděle nebude možné WC využívat.

Od pondělí cca od 7:00hod budou WC ve všech ostatních bytech demontována, bez možnosti dalšího užívání.

V úterý večer budou vráceny k užívání všechny WC stojící na zemi.

WC závěsné bude možné vracet do bytů nejdříve po ukotvení modulů WC do zdí a podlah. Upozorňujeme na nutnost zajištění zedníka, popřípadě obkladače. Náklady na materiál, zednické a obkladačské práce týkající se zadržovaných jader a závěsných WC nejsou hrazeny z SVJ.

NÁHRADNÍ WC BUDE UMÍSTĚNO VE SKLEPĚ.

OMEZENÍ V DODÁVCE VODY A PLYNU DO BYTŮ: přívod vody a plynu bude přerušen v pondělí 30.dubna v 7:00hod. Dodávka bude obnovena nejpozději ve čtvrtek 3. května v 17:00hod.

Byty na stoupačce č.1 musí být zpřístupněny v neděli 29 dubna od 9:00 hod, od pondělí 30. dubna do pátku 4. května vždy od 7:00 do 18:00hod.

Pro případné informace před zahájením prací volejte zástupce dodavatele.

Marek Stibor

tel: 777 708 706

lofist@seznam.cz