

Harmonogram Mišákova 14 Olomouc stoupačka č.1

Termín	Místo	Postup prací
Po 12. března až Pá 16. března	sklepy	přípravné práce
Út 13. března až Čt 15. března	sklepy	odstávka vody, celý dům 8-16hod
Čt 15. března	sklepy	odstávka plynu, celý dům 8-15hod. Mezi 15-17 hod. nutná přítomnost ve všech bytech
Ne 18. března	stoupačka č.1	demontáž jader za WC - bourání vyzděných jader za WC
Po 19. března	stoupačka č.1	demontáž stoupačky odpadů
Út 20. března	stoupačka č.1	demontáž stoupaček vody a plynu, montáž nové stoupačky odpadů
St 21. března	stoupačka č.1	montáž stoupaček vody a plynu
Čt 22. března	stoupačka č.1	zprovoznění stoupaček vody a plynu
Pá 23. března	stoupačka č.1	zapravení prostupů mezi byty - dokončovací práce

Ve čtvrtek 15. března v době mezi 15:00 - 17:00 proběhne odvzdušnění plynovodu v bytech. Žádáme obyvatele domu o přítomnost v bytech.

OMEZENÍ POUŽITÍ WC V BYTECH : Během přípravných prací v týdnu od pondělí 12. března do pátku 16. března nebude v bytech omezeno použití WC.

Při nedělní demontáži jader bude v bytech se závěsným WC demontován také modul WC a tudíž již od neděle nebude možné WC využívat.

Od pondělí cca od 7:00hod budou WC ve všech ostatních bytech demontována, bez možnosti dalšího užívání.

V úterý večer budou vráceny k užívání všechny WC stojící na zemi.

WC závěsné bude možné vracet do bytů nejříve po ukotvení modulů WC do zdí a podlah. Upozorňujeme na nutnost zajištění zedníka, popřípadě obkladače. Náklady na materiál, zednické a obkladačské práce týkající se zazděných jader a závěsných WC nejsou hrazeny z SVJ.

NÁHRADNÍ WC BUDE UMÍSTĚNO VE SKLEPĚ.

OMEZENÍ V DODÁVCE VODY A PLYNU DO BYTŮ: přívod vody a plynu bude přerušen v pondělí 19. března v 7:00hod. Dodávka bude obnovena nejpozději ve čtvrtek 22. března v 17:00hod.

Byty na stoupačce č.1 musí být zpřístupněny v neděli 18. března od 9:00 hod, od pondělí 19. března do pátku 23. března vždy od 7:00 do 18:00hod.

Pro případné informace před zahájením prací volejte zástupce dodavatele.

Marek Stibor

lofist@seznam.cz

tel: 777 708 706